

Názov stavby: **REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA,  
ZATEPLENIE STRECHY -  
HLAVNÁ UBYTOVACIA BUDOVA SO-01  
SVIDNÍK**

Miesto stavby: **SENIOR DOM SVIDA, SNP 4, 089 01 Svidník**

Investor: **SO 01 - Vlastný objekt**

Objekt: **ASR - Architektonicko-stavebné riešenie**

Časť: **A3C s.r.o., ul. Komenského 77/31, 089 01 Svidník**

Zodpovedný projektant: **Ing. Jozef CAPKO (aut. stav. inžinier – reg. č. 0902\*SP\*A1)**

### Odpadové hospodárstvo.

#### Odpady - počas výstavby.

Predpokladaný druh a objem vyprodukovaných odpadov v členení podľa kategorizácie a Katalógu odpadov (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Číslo skupiny podskupiny a druh odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O - ostatný	0,08 t
15 01 02	Obaly z plastov	O - ostatný	0,05 t
17 02 01	Drevo	O - ostatný	0,63 t
17 04 05	Železo a oceľ	O - ostatný	0,28 t
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O - ostatný	0,46 t
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií – iné ako 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O - ostatný	2,85 t

Pri vzniku odpadu pôvodca ho zaradí podľa Katalógu odpadov.

Odpady vzniknuté počas realizácie stavby budú oddelene zhromažďované na stavenisku v kontajneroch na to určených podľa jednotlivých druhov a priebežne odvážané a ukladané na skládku stavebných odpadov resp. zberný dvor.

Dodávateľ stavebno-montážnych prác ako pôvodca odpadu v rámci svojho programu odpadového hospodárstva zabezpečí zneškodňovanie prípadne sa vyskytujúcich nebezpečných odpadov zabudovaných v stavebnom diele a ostatných odpadov v spolupráci s oprávnenou organizáciou.

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby budú dokumentované priebežne na základe vedenej evidencie držiteľa – dodávateľa stavebno-montážnych prác a následne prikladané k žiadosti o kolaudáciu stavebného diela.

Dočasné krátkodobé umiestnenie kontajnerov je navrhované v areáli Senior domu Svida.

Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby.

*Na zhromažďovanie vzniknutých odpadov budú vyčlenené príslušné plochy zariadenia staveniska pre dočasné uskladnenie odpadov v závislosti od časového harmonogramu postupu realizačných prác. Tu sa budú ukládať tie zložky odpadov, ktoré budú zneškodňované alebo, ktoré je možné zhodnocovať.*

*Odpady budú zabezpečené pred nežiaducim únikom či odcudzením.*

*Dodávateľ stavebno-montážnych prác ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti zodpovedá za ich zneškodňovanie alebo využitie a pri nakladaní s odpadmi je povinný dodržiavať zákon 79/2015 a súvisiace vykonávacie vyhlášky č. 371/2015 a 366/2015 o odpadoch, viesť evidenčný list, zabezpečiť oddelené zhromažďovanie odpadov podľa druhov a ich zneškodňovanie alebo zhodnocovanie.*

Svidník, 08/2020

Vypracoval: Ing. Jozef CAPKO